

고현항 항만재개발

소관부서	담 당 명	담 당 자
투자유치과	민자유치	서경철 3253

■ 사업개요

사업위치	고현동 · 장평동 일원 전면 해상					
사업기간	2015 ~ 2022					
사업규모	A=599,135.9m ²					
총사업비 (백만원)	구 분	합 계	2019년	2020년	2021년	2022년~
	합 계	696,458	499,411	132,959	64,088	
	국 비					
	도 비					
	시 비					
	민 자	696,458	499,411	132,959	64,088	

■ 추진실적

- 2018. 09. : 사업계획변경 및 실시계획변경 승인 고시(해양수산부)
- 2018. 10. : 1단계 사업 준공
- 2019. 02. : 2단계 부지조성 공사 중
 - 2단계 : 외곽 가호안 축조 및 매립 공사 중(공정률 72%)

■ 추진계획

- 2019. 하반기 : 3단계 매립공사 착공
- 2020. 09. : 2단계 매립공사 준공

■ 기대효과

- 항만 재개발을 통한 도시 기반 구축 및 랜드마크 조성
- 친수공간을 활용한 공원 · 녹지 확보로 삶의 질 개선

▣ 위치도



▣ 조감도

